



**OGGETTO:** Progetto Med-EcoSuRe PILOT per la realizzazione di una installazione/struttura sperimentale temporanea per sistemi di schermatura in pannelli fotovoltaici e realizzazione di lucernari in copertura in un blocco edilizio nel complesso universitario di Santa Verdiana, Largo Annigoni, 4 - Firenze (codice immobile 02.0.00) - Affidamento della fornitura di pannelli fotovoltaici vetro -vetro con silicio amorfo e monocristallino

**APPALTATORE:** ETA-Florence Renewable Energy srl - Via A. Giacomini, 28- 50132 Firenze - P. IVA 04348060486

**AFFIDAMENTO:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, fuori MePA, della fornitura di pannelli fotovoltaici

**DECRETO DI AFFIDAMENTO**

Decreto del Direttore del Dipartimento prot. 78389 (4149) del 07/04/2023, per un importo di contratto di € 52.500,00 senza costi per la sicurezza oltre oneri fiscali. Ribasso del 0,75472 % sull'importo base d'asta

**CONTRATTO:** prot. 78805 del 07/04/2023

**AWIO DELLA FORNITURA:** dall'ordinativo della stessa

**TEMPO D' ESECUZIONE:** 90 gg naturali e consecutivi con consegna della fornitura al 07/07/2023

**CUP B14D22001710001 CIG Z2C386FF2C**

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA  
E CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

*(art. 102 del D. Lgs. 50/2016)*

L'anno duemilaventitre, il mese di Agosto il giorno 9 (nove) in Firenze, la sottoscritta arch. Cinzia Persiani, in qualità di Responsabile del Procedimento e DEC della fornitura,

**VISTO** il Decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura (DIDA) prot. n. 72765 del 31.03.2023 che approvava il progetto e la copertura economica per l'intervento in oggetto;

**VISTO** il Decreto del Direttore del Dipartimento prot. 78389 (4149) del 07/04/2023 che affida la fornitura di pannelli fotovoltaici alla società ETA-Florence Renewable Energy srl - Via A. Giacomini, 28- 50132 Firenze - P. IVA 04348060486;

**VISTO** il contratto prot. 78805 del 07/04/2023 che stabiliva la consegna della fornitura entro e non oltre il giorno 07/07/2023;

**VISTO** l'avviso per le vie brevi di ultimazione della fornitura che è avvenuto il giorno 08/08/2023 e pertanto con un ritardo di giorni 31 naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale;

alla presenza del sig.ra Angela Grassi, in qualità di legale rappresentante della società ETA-Florence Renewable Energy srl, e in contraddittorio, ha proceduto ad un attendo sopralluogo e con la scorta del progetto si riscontra l'avvenuta ultimazione della fornitura, eseguita secondo i requisiti di contratto.

A seguito dei riscontri eseguiti, la sottoscritta RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto,

#### **CERTIFICA**

che la fornitura di pannelli fotovoltaici vetro - vetro con silicio amorfo e monocristallino per le esigenze della struttura sperimentale temporanea nel complesso universitario di Santa Verdiana, Largo Annigoni, 4 - Firenze (codice immobile 020.00) è stata ultimata in data 08/08/2023 e pertanto con un ritardo di giorni 31 naturali e consecutivi sul tempo contrattuale.

Questo Direttore dell'esecuzione del contratto,

vista la consegna delle certificazioni del prodotto 04/08/2023;

- vista la consegna presso la sede di S. Verdiana in Largo Annigoni, 4- Firenze - in data 08/08/2023;
- visto l'art. 3 del contratto che definisce la penale giornaliera del 0,3 per mille dell'importo contrattuale;
- vista la contabilità a stato finale emessa in data 08/08/2023 e firmata dalla Ditta senza eccezione alcuna che determina un credito da corrispondere alla Ditta di € 52.011,75 oltre oneri fiscali;

#### **CERTIFICA LA CONFORMITA'**

della fornitura di pannelli fotovoltaici vetro - vetro con silicio amorfo e monocristallino per le esigenze della struttura sperimentale temporanea nel complesso universitario di Santa Verdiana, Largo Annigoni, 4 - Firenze (codice immobile 020.00) che è stata regolarmente eseguita e liquida il credito alla ETA-Florence Renewable Energy srl - Via A. Giacomini, 28- 50132 Firenze - P. IVA 04348060486 - pari ad € **52.011,75** oltre IVA al 22%, del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto e avere per la fornitura in oggetto, salvo le verifiche revisionali.

Firenze, lì 09/08/2023

F.to Il D.E.C. e Responsabile  
del Procedimento  
(arch. Cinzia Persiani)

F.to Per ETA Florence srl  
(il legale Rappresentante)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA  
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  
GRANDI OPERE

Oggetto: Pubblicazione su sito web Unifi di Atto di Cantiere Rep. n. 221 Prot. n. 183651 del 24/08/2023.

Si precisa che l'originale del documento è consultabile presso l'Area Programmazione e Sviluppo Grandi Opere con sede in P.zza Indipendenza 8, 50129 Firenze.

F.to La Dirigente  
Arch. Cristina Tartari